

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/закріплюючого моніторингу
проекту (програми) «Створення системи швидкого реагування
на злочини і події у Львові
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заклюочний (вказати необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2022 – 30.06.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща – Україна - Білорусь» ЄІС 2014 – 2020, представлений Міністерством інвестицій та економічного розвитку Республіки Польща
Бенефіціар	Національна поліція України
Реципієнт	Головне управління Національної поліції у Львівській області
Номер реєстраційної картки проекту	4049-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підвищення стандартів якості надання послуг у сфері забезпечення безпеки населенню шляхом модернізації системи реагування на інформацію про злочини і події у м. Львові, що сприятиме втіленню специфічних цілей: скороченню часу прибуття екстрених служб за викликами громадян, зростанню рівня довіри громадян до поліції, покращення рейтингу відчуття безпеки громадян у місті, прозорості

		діяльності поліції та зменшення кількості злочинів у громадських місцях. Добудова нової адміністративної будівлі поліції у місті Львові (по вул. Стрийська, поблизу будинку 105), реконструкція шести відділків поліції м. Львова, закупівля та встановлення обладнання, побудова оптоволоконної мережі, яка надасть змогу інтегрувати існуючу систему спостереження у місті, розширити її, що створить передумови для забезпечення функціонування системи безпечне місто та швидкого реагування на інформацію про злочини і події у м. Львові.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)		Data.gov.ua https://lv.prj.gov.ua/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності). У тому числі за категоріями: послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії консультативні послуги обладнання будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд адміністративні витрати виконавця		Загальна сума витрат сягнула 5 267 143,45 грн., що у еквіваленті євро становить 167 921,698 євро. Інформація відсутня. Інформація відсутня. Інформація відсутня. Загальна сума витрат сягнула 5 267 143,45 грн., що у еквіваленті євро становить 167 921,698 євро. Не витрачалось.
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Покращення безпекової ситуації у м. Львів, забезпечення зростання рівня довіри	Закупівля послуг: аудитора проекту;	У рамках реалізації грантового договору № PLBU 03.02.00-UA-0008/17- 00 від

громадян до поліції, забезпечення швидкого реагування на інформацію про правопорушення та інші події у регіоні. Створення системи швидкого реагування на злочини та події у м. Львів, скорочення часу реагування працівників поліції на інформацію про злочини, правопорушення та події.	консультативних послуг з дотримання тендерних процедур; коригування проекту – кошторисної документації на будівництво нової адміністративної будівлі поліції по вул. Стрийська, поблизу буд. 105; виготовлення проекту – кошторисної документації для для реконструкції 6 відділків поліції м. Львова; будівельних робіт для закінчення будівництва нової адміністративної будівлі по вул. Стрийська, поблизу будинку 105 та робіт із реконструкції 6 відділків поліції м. Львова; робіт із побудови комунікаційної системи. Закупівля 3 обладнаних автомобілів для довозення особового складу корпусу оперативно – раптової дії до місця подій та для розгортання виїзної криміналістичної лабораторії, командно – штабного автомобіля ситуаційного центру. Закупівля обладнання: генератора; ноутбуків; автоматизованих робочих місць; планшетів; закупівля принтерів; для побудови системи відеоспостереження, серверного та програмного забезпечення для неї; підсистеми локальної телекомунікації; комплексів контролю за дорожнім рухом; нагрудних відеокамер.	22.11.2018, Головним управлінням Національної поліції у Львівській області у звітному періоді здійснено такі закупівлі: - Закупівля і встановлення камер відеоспостереження (договір № 336 від 06.06.2022 на загальну суму 13 450 000,00) Серверне обладнання (договір №191 від 11.04.2022 на суму 2 400 000,00) Аналітичні комплекси контролю дорожнього руху (договір № 337 від 06.06.2022 року на суму 2 200 000,00) На даний час тривають будівельні роботи адміністративного центру швидкого реагування поліції на вул. Стрийській, біля будинку 105, у Львові оплата здійснюватиметься за фактом виконання робіт. За звітний період на виконання будівельних робіт витрачено: За інфраструктурним компонентом програми (на оплату проекту - кошторисної документації на будівництво і реконструкцію, відшкодування вартості експертизи пкд, проведення робіт з реконструкції) - 5 267 143,45 грн., або 167 921,698 евро (згідно даних сайту info.gov.ua на дату проведення платежів).
---	---	---

Проведення пусконаладжувальних робіт. Проведення дослідження громадської думки, спільних навчань.	
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)	
В цілому результати реалізації проекту вирішують питання покращення безпекової ситуації у м. Львів, забезпечення зростання рівня довіри громадян до поліції, забезпечення швидкого реагування поліції на інформацію про правопорушення та інші події у регіоні.	
5. Проблемні питання та/або пропозиції	
Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну за підтримки Білорусі 24 лютого 2022 року негативно вплинуло на реалізацію проекту. Передусім, на деякий час було призупинено будівельні роботи, які на даний час відновлено. Однак, неконтрольоване зростання цін на будівельні матеріали, обладнання та проведення будівельних робіт призвело до збільшення вартості закінчення будівництва нової адміністративної будівлі по вул. Стрийській, поблизу буд. 105 у м. Львові. Це вимагає проведення коригування проекту - кошторисної документації та проведення експертизи коригування проекту - кошторисної документації. На час проведення коригування проекту - кошторисної документації та проведення експертизи будівельні роботи на об'єкті будуть призупинені. У відповідності до актендуму до грантового договору № PLBU 03.02.00-UA-0008/17-02 від 22.01.2021, термін дії грантової угоди № PLBU 03.02.00-UA-0008/17-00 від 22.11.2018 продовжено до 22.09.2022. Таким чином, за висновками реципієнта проекту Головного управління Національної поліції у Львівській області та враховуючи ускладнену обстановку, із метою повної і всебічної реалізації, проект потребує продовження термінів реалізації.	

**Координатор проекту + заступник Голови
Національної поліції України**



Василь ТЕТЕРЯ