

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) «Створення системи швидкого реагування
на злочини і події у Львові»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2023 - 30.06.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління СОП «Польща – Україна - Білорусь» ЄІС 2014 – 2020, представлений Міністерством інвестицій та економічного розвитку Республіки Польща
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України Львівська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Головне управління Національної поліції у Львівській області
Номер реєстраційної картки проекту	№ 4049-03
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Забезпечення мешканцям та гостям м. Львова запитуваної допомоги, підвищення стандартів якості надання послуг у сфері забезпечення безпеки населенню шляхом модернізації системи реагування на інформацію про злочини і події у м. Львові, що сприятиме втіленню специфічних цілей: скороченню часу прибуття екстрених служб за викликами громадян, зростанню рівня довіри громадян до поліції, покращення рейтингу відчуття безпеки громадян у місті, прозорості діяльності поліції та зменшення кількості злочинів, що скоюються у громадських місцях. Побудова нової адміністративної будівлі поліції по вул. Стрийська, поблизу будинку 105, реконструкція 6 відділків поліції м. Львова, закупівля та встановлення обладнання, побудова оптоволоконної мережі, яка надасть змогу інтегрувати існуючу систему відеонагляду у місті, розширити її, що створить передумови для забезпечення функціонування системи швидкого реагування на інформацію про злочини і події у м. Львові.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або	lv.npu.gov.ua https://www.facebook.com/MVS.LVIV

документи, розроблені в рамках проекту (програми)	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Загальна сума витрат сягнула 68 497 104,70 грн., що у еквіваленті євро становить 1 765 177,90 євро.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня
консультаційні послуги	Інформація відсутня
обладнання	5 235 880,00 грн., або 132 601,73 євро
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	63 261 224,70 грн., або 1 632 576,17 євро
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Покращення безпекової ситуації у транскордонному просторі, зростання рівня довіри громадян до поліції, забезпечення швидкого реагування на інформацію про злочини і події у регіоні, створення системи швидкого реагування на злочини і події у Львові, започаткування довготермінової співпраці із сетою оперативного обміну інформацією між ГУНП у Львівській області та Комендою Воевудською поліції Жешува, скорочення часу реагування на інформацію про злочинні події, покращення стану демократії та дотримання гендерних прав.	- Закупівля послуг аудитора проекту; - Закупівля консультаційних послуг з дотримання тендерних процедур; - закупівля коригування проектно – кошторисної документації на будівництво нової адміністративної будівлі поліції по вул. Стрийська, поблизу буд. 105; - закупівля виготовлення проектно – кошторисної документації для для реконструкції 6 відділків поліції м. Львова; - Закупівля 3 обладнаних автомобілів для довозення особового складу корпусу	У рамках реалізації грантового договору № PLBU 03.02.00-UA-0008/17-00 від 22.11.2018, Головним управлінням Національної поліції у Львівській області у звітному періоді виконано: - закуплено 37 ноутбуків (договір №404 від 01.06.2023); - закуплено коригування проектно – кошторисної документації з будівництва нової адміністративної будівлі (договір №1 від 02.01.2023); - закуплено виконання будівельних робіт з будівництва нової адміністративної будівлі по вул. Стрийська (договір № 92 від 21.02.2023); - закуплено підстанцію локальної

	оперативно – раптової дії до місця подій та для розгортання виїзної криміналістичної лабораторії, командно – штабного автомобіля ситуаційного центру; - закупівля генератора; - закупівля ноутбуків; - закупівля автоматизованих робочих місць; - закупівля планшетів; - закупівля принтерів; - закупівля обладнання для побудови системи відеоспостереження, серверного та програмного забезпечення для неї; - закупівля робіт із побудови комунікаційної системи; - закупівля підсистеми локальної телекомунікації; - закупівля комплексів контролю за дорожнім рухом; - закупівля нагрудних відеокамер - закупівля будівельних робіт для закінчення будівництва нової адміністративної будівлі по вул. Стрийська, поблизу будинку 105 та робіт із реконструкції 6 відділків поліції м. Львова; - проведення пусконаладжувальних робіт - проведення дослідження громадської думки, спільних навчань.	телекомунікації (Договір № 416 від 07.06.2023) - закуплено ліцензійне програмне забезпечення (Договір №374 від 17.05.2023). Будівельні роботи з будівництва адміністративного центру швидкого реагування поліції на вул. Стрийській, біля будинку 105, у Львові на завершальній стадії, оплата здійснюватиметься за фактом виконання робіт. За звітний період за інфраструктурним компонентом програми (на оплату проектно – кошторисної документації на будівництво і реконструкцію, відшкодування вартості експертизи пкд, проведення робіт з реконструкції) витрачено: 63 261 224,70 грн., або 1 632 576,17 євро (згідно даних сайту infoeuro на дату проведення платежів); на закупівлю обладнання витрачено: 5 235 880,00 грн., або 132 601,73 євро (згідно даних сайту infoeuro на дату проведення платежів)
--	---	--

4. Проблемні питання та/або пропозиції

Вторгнення російських військ в Україну за підтримки Білорусі 24 лютого 2022 року негативно вплинуло на реалізацію проекту. Через зростання цін на будівельні матеріали та інженерні комплектуючі, проектно – кошторисна документація на будівництво об'єкту «Будівництво швидкого реагування поліції на вул. Стрийській (біля будинку №105)» було відкориговано Головним управлінням Національної поліції у Львівській області адміністративного центру відповідно до актуальних ринкових цін. Після завершення тендерної процедури, було укладено договір на будівництво ГУНП у Львівській області Адміністративного Центру швидкого реагування поліції на вулиці Стрийська (Договір із ТОВ «Фірма «Інтербуд» №92 від 21.02.2023р). Будівельні роботи на завершальній стадії.

У відповідності до адендуму до грантового договору № PLBU 03.02.00-UA-0008/17-04 від 26.06.2023, термін дії грантової угоди № PLBU 03.02.00-UA-0008/17-00 від 22.11.2018 подовжено до 22.09.2023. Проект проходить перереєстрацію.

Відповідальна особа:

**начальник сектору реалізації
проектів міжнародної технічної
допомоги управління логістики та
матеріально – технічного
забезпечення**

**Головного управління
Національної поліції
у Львівській області області
капітан поліції**


(підпис)

Вікторія ТИМЧИШИН
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта :
начальник

**Головного управління
Національної поліції
у Львівській області
генерал поліції третього рангу**


(підпис)

Олександр ШЛЯХОВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)